

08/07/2009
D. Iulucci
P. Fico

Al sig. Sindaco del
COMUNE DI ROTONDI
AVELLINO

Lavori di costruzione della rete fognaria, marciapiedi, pubblica illuminazione e rete idrica alla frazione Campizze – lotto n. 4 di completamento.

Impresa esecutrice: A.T.I. Clemente Costruzioni s.r.l. – Iulucci Costruzioni s.r.l.


Il sottoscritto ing. Giuseppe Freda, in qualità di Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, in merito all'esposto anonimo, acquisito dal comune in data 16/07/2009 prot. n. 4157, con il quale si pongono dubbi sull'appalto e la buona esecuzione dei lavori, con la presente tiene a precisare quanto segue.

- I lavori sono stati aggiudicati all'A.T.I. Clemente Giuseppe (ora Clemente Costruzioni s.r.l.) e Iulucci Costruzioni s.r.l. con regolare gara di appalto e tutta la documentazione è agli atti.
- La tubazione impiegata per la rete fognaria è stata in parte sostituita per motivi attinenti alla sicurezza. Infatti la tubazione (PE-AD a superficie liscia) prevista era in barre da 12 mt. mentre quella sostituita (PE-AD di tipo corrugato) è in barre da mt. 6 e ciò consente di scavare tratti di minore lunghezza con conseguente ripristino in tempi più brevi. Comunque la sostituzione non apporta alcuna modifica alle caratteristiche tecniche dell'opera e la tubazione sostituita viene pagata ad un prezzo inferiore a quello appaltato come documentato agli atti.
- I pozzetti utilizzati sono sia in polietilene che prefabbricati, come previsto in progetto. Si precisa che per una migliore funzionalità dell'opera i pozzetti sono stati realizzati ad una minore distanza di quella progettuale. Tale situazione consente di effettuare una migliore manutenzione in futuro e da la possibilità di allacciare le utenze direttamente nei pozzetti di ispezione anziché sulla condotta.
- La fogna delle acque bianche e nere è stata posata con la giusta pendenza verso i punti di scarico.
- Il materiale proveniente da demolizione è stato depositato in varie aree di cantiere.
- Il materiale scavato, costituito da terreno, è stato trasportato in aree di proprietà dell'impresa.
- Il rinterro dello scavo è stato eseguito con materiale proveniente da cave di prestito, come previsto in progetto.
- Per quanto attiene la qualità dei materiali impiegati il sottoscritto esegue controlli periodici in cantiere ed effettuerà tutti i controlli possibili per garantire la buona esecuzione dell'opera. Si precisa che lo scrivente si sta adoperando affinché i lavori vengano portati a termine, eseguiti regolarmente e garantiscano la buona funzionalità nel tempo.

In conclusione si ribadisce che questa Direzione Lavori, congiuntamente all'amministrazione comunale e all'impresa esecutrice, sta eseguendo i lavori di cui all'oggetto nell'esclusivo interesse dei cittadini residenti. Infatti la realizzazione delle fogne, marciapiedi e pubblica illuminazione è da ritenersi prioritaria e fondamentale in una zona residenziale e commerciale. Peraltro trovandosi a confine con la via Appia, oggetto

di un intenso traffico veicolare, la mancanza di marciapiedi e la scarsa illuminazione mettono a rischio l'incolumità dei pedoni.

Tanto ritenuto opportuno per ribadire la serietà professionale con cui si sta operando e dissipare qualsivoglia dubbio sulla legittimità, opportunità e correttezza dell'opera che si sta realizzando e oggetto di pretestuose ed anonime illazioni.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a vertical line and a small square mark.